

Zápis č. **30** z kontrolního dne stavby

„III/3275 Starý Kolín, oprava mostu ev.č.3275-2

## **přes potok Klejnarku u Starého Kolína“**

konaného dne 6. května 2019

přítomní : viz listina přítomných

### **A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu**

Stavba probíhá v realizaci se snahou dokončení ke dni 15.května 2019

.

### **B. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby**

Stavba provedla podlití ložisek, což prováděla specializovaná firma. Je dokončeno předpolí na obou stranách mostu, je připraveno na pokládku živice. Nutno provést před pokládkou živice statické zkoušky hutnění podloží.

Jsou osazeny obslužné schodiště na obou březích, práce na dláždění břehů pokračují. V současné době se dokončují práce ba římsách s tím, že betonáž bude provedena dne 9.5.2019.

Zátěžová zkouška mostu se předpokládá dne **14. května 2019.**

Nutno vyřešit uchycení chráničky pro kabel ve smyslu požadavku CETIM.

Investor i TDI souhlasí s umístěním do prostoru pod ztraceným bedněním mezi lícovým prefa a lícem NK.

Zhotovitel požádal o převzetí dokončeného díla ke dni **15.5.2019**, s tím, že k tomuto datu připraví veškeré doklady nutné k převjímcce a následně ke kolaudačnímu řízení.

### **C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby**

**1/30** – stavba připraví doklady k převjímcce

**Termín : 15. května 2019**

**2/30** – TDI požádá o odbor dopravy o kolaudační řízení

**Termín: max 7.5.2019**

### **D. /Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů**

Příští KD se uskuteční dne **14. května 2019 v 14:00 hod**

Zapsal : APIS. s r.o. TDS Ing Jan Pavlita tel. 602 450 971