

Zápis č. 20 z kontrolního dne stavby

## „III/3275 Starý Kolín, oprava mostu ev.č.3275-2

### přes potok Klejnarku u Starého Kolína“

konaného dne 19. listopadu 2018

přítomní : viz listina přítomných

#### A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Stavba pokračuje dle svých možností v tempu dodržet předložený harmonogram. K dnešnímu dni je to v souladu s harmonogramem.

#### B. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

Stavba pokračuje v montáži spodní části výztuže pro nosnou konstrukci. Dnešního dne budou definitivně osazeny ložiska na obou opěrách. Následně nutno urychleně dokončit spodní část výztuže a provést kompletní montáž výztuže příčníků. Následně bude možno dokončit bednění pro nosnou konstrukci.

V tomto týdnu je nutno provést montáž SANRICKu (nosiče předpínací výztuže), aby dle hmg mohla být provedena betonáž NK.

Projektant Ing L.Szikora upozornil na **nebezpečí** v případě, že NK **nebude** v nejbližší době vybetonována.

Zhotovitel před betonáží NK zajistí odborné stanovisko k provedené montáži podskružení.

(Stanovisko PERI).

Na stavbě probíhá kontrolní zaměření od nezávislého geometra.

#### C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

2/18 – stavba přeloží ke kontrole revizní protokoly na el. spotřebiče a kabely.

Termín : 12.11.2018 – úkol trvá

1/20 - stavba zajistí stanovisko k provedené montáži podskružení

#### D. /Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů

1/19 – úkol splněn

2/19 – úkol splněn

Příští KD se uskuteční 26. listopadu 2018 v 11:00 hod na stavbě

Zapsal : APIS. s r.o. TDI Ing Jan Pavlita.