

Zápis č. 21 z kontrolního dne stavby

**„III/3275 Starý Kolín, oprava mostu ev.č.3275-2  
přes potok Klejnarku u Starého Kolína“**

konaného dne 26. listopadu 2018

přítomní : viz listina přítomných

**A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu**

Stavba pokračuje dle svých možností v tempu dodržet předložený harmonogram.  
K dnešnímu dni je ale **skluz již 10 dní.**

**B. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby**

Stavba pokračuje v montáži spodní části výztuže pro nosnou konstrukci a příprava pro montáž předpínací výztuže. Chybějící části bednění (ramenáty) budou dodány na stavbu dne 27.11. v odpoledních hodinách.

Vzhledem k nedokončené montáži a části výztuže je vážně ohrožen nástup i dokončení předpínací výztuže a tím i provedení betonáže v termínu 30.11.

Zástupce zhotovitele vyzval TDI k převzetí kompletní výztuže a tím vydat souhlas se zahájením betonáže nosné konstrukce.

TDI tuto informaci bere na vědomí a dostaví se k převjímcce ve 14:00 hod dne 29.11.

Na stavbě bylo dokončeno kontrolní zaměření od nezávislého geometra, které nevykazuje zásadních rozdílů, které by měly vliv na připravovanou betonáž.

**C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby**

**2/18** – stavba přeloží ke kontrole revizní protokoly na el. spotřebiče a kabely.

Termín : **12.11.2018 – úkol trvá**

**1/20** - stavba zajistí stanovisko k provedené montáži podsukružení – **úkol trvá**

**D. /Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů**

Příští KD se uskuteční **3. prosince 2018 v 11:00 hod na stavbě**

Zapsal : APIS. s r.o. TDI Ing Jan Pavlita.