

Zápis č. 22 z kontrolního dne stavby

**„III/3275 Starý Kolín, oprava mostu ev.č.3275-2  
přes potok Klejnarku u Starého Kolína“**

konaného dne 3. prosince 2018

přítomní : viz listina přítomných

**A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu**

Stavba pokračuje dle předloženého harmonogramu, který byl předložen k žádosti o posun termínu. K dnešnímu dni je ale **skluz již 12 dní**. Investor žádosti zhotovitele vyhověl na základě řádného zdůvodnění a nový termín dokončení byl **stanoven na 15.března 2019**.

**B. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby**

Stavba dokončila montáž výztuže nosné konstrukce včetně uložení předpínacího systému. Podzhotovitel předpínacího systému předložil technologický předpis pro napínání a injektáž předpínacích kabelů podélného předpětí. Stavba dokončuje přípravné práce pro zítřejší betonáž nosné konstrukce.

Vedení stavby seznámilo zástupce investora, TDI a KOBOZP s organizací a materiálovém zabezpečení vlastní betonáže, což odpovídá schválenému TePř pro betonáž nosné konstrukce.

Zhotovitel společně s projektantem řeší možnost předčasného užívání stavby v období přerušení stavby v zimních měsících (leden, únor) . Jednalo by se o omezené užívání pro pěší a max. motorová vozidla do 3,5t.

**C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby**

**2/18** – stavba přeloží ke kontrole revizní protokoly na el. spotřebiče a kabely.

Termín : **12.11.2018 – úkol trvá**

**1/22** – po betonáži NK urychlit tempo realizace a dohnat ztrátu

Termín : **ihned**

**D. /Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů**

**1/20 - úkol splněn**

Příští KD se uskuteční **10. prosince 2018 v 11:00 hod na stavbě**

Zapsal : APIS. s r.o. TDI Ing Jan Pavlita.