

Zápis č. **23** z kontrolního dne stavby

**„III/3275 Starý Kolín, oprava mostu ev.č.3275-2**

**přes potok Klejnarku u Starého Kolína“**

konaného dne 10. prosince 2018

přítomní: viz listina přítomných

**A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu**

Stavba pokračuje dle harmonogramu, ale již opět vykazuje zpoždění min. o 12 dní.

**B. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby**

Stavba provedla betonáž nosné konstrukce a v současné době provádí přípravu pro montáž výztuže pro římsy. Předpokládá se, že do konce tohoto týdne bude provedeno předpětí výztuže s následnou injektáží. Před zahájením montáže bednění pro římsy je nutno provést pod římsy izolaci. Tuto je možné provést za příznivých klimatických podmínek, nebo bude nutno provést taková opatření, aby nahradily příznivé klimatické podmínky.

Dne 11.12. budou provedeny kontrolní zkoušky pevnost betonu, na základě těchto bude rozhodnuto o termínu zahájení předpínání s následnou injektáží.

Stavba bude TDI informovat o nástupu pracovníků na předpínání.

Zhotovitel nadále prověřuje možnosti provizorního zprovoznění mostu.

**C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby**

**2/18** – stavba přeloží ke kontrole revizní protokoly na el. spotřebiče a kabely.

Termín: **12.11.2018 – úkol trvá**

**1/22** – po betonáži NK urychlit tempo realizace a dohnat ztrátu

Termín: **ihned**

**D. /Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů**

Příští KD se uskuteční **17. prosince 2018 v 11:00 hod na stavbě**

Zapsal: APIS. s r.o. TDI Ing Jan Pavlita