

Zápis č. 26 z kontrolního dne stavby

**„III/3275 Starý Kolín, oprava mostu ev.č.3275-2
přes potok Klejnarku u Starého Kolína“**

konaného dne 25. března 2019

přítomní: viz listina přítomných

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Stavba je stále zastavena. Bylo dohodnuto, že opětovně bude zahájena dnem **26.3.2019**. Zhotovitel požádal dne 20.3.2019 o prodloužení termínu výstavby s tím, že stavba bude uvedena **do provozu dnem 1.5.2019** a **dokončení díla** ve stavbu ke kolaudaci **ke dni 15.5.2019**

B. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

Na stavbě je připraveno k betonáži provedení závěrných zidek.

Ve smyslu žádosti o posun termínu dokončení zhotovitel předložil nový harmonogram prací, který byl investorem a TDI schválen.

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

Pro možné další pokračování v realizaci stavby je nutno dodržet schválený harmonogram stavby s uzlovými body, které jsou rozhodující pro případné sankce:

- Uzlový bod 1 - osazení mostních závěrů, provedení zásypů a přechodových desek
- 2 - provedení izolací včetně litého asfaltu (ochrana)
- 3 - betonáž a montáž říms
- 4 - pokládka asfaltových vrstev na mostní konstrukci i v předmostí
- 5 - osazení zábradlí
- 6 - uvedení do provozu
- 7 - předání dokončeného díla bez nedodělků

Termíny uzlových bodů viz schválený harmonogram ze dne 20.3.2019..

TDS upozorňuje na urychlené předání protokolů z kontroly betonů a dalších kontrol.

D. /Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů

Příští KD se uskuteční dne **1.aprila 2019 v 14:00 hod**

Zapsal: APIS. s r.o. TDS Ing Jan Pavlita tel. 602 450 971