

Zápis č. **27** z kontrolního dne stavby
„III/3275 Starý Kolín, oprava mostu ev.č.3275-2
přes potok Klejnarku u Starého Kolína“

konaného dne 2. dubna 2019

přítomní: viz listina přítomných

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Stavba ve smyslu nově schváleného harmonogramu zahájila stavební práce dnem **26. března 2019**, s tím, že uvedení stavby do provozu (předčasné užívání) bude ke dni **1.května 2019** a úplné dokončení připravené k závěrečné přejímce bez nedodělků bude do **15.5.2019**.

B. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

Stavba je provedla betonáž závěrné zídky a následně osadila a zabetonovala dilatační závěry.

Po obrokování nosné konstrukce je stavba připravena k provedení izolační pečeti.

První vrstva bude provedena dnešního dne a druhá následující den.

Předpolí na obou stranách mostu je zasypáno se zhutněním a proveden podkladní beton pod přechodové desky. Tyto budou provedeny **do 5.4.2019**.

Z důvodu posunu termínu dokončení stavby, zhotovitel požádal o změnu termínu DIO.

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

1/27 – dodržet termíny uzlových bodů uvedených ve schváleném harmonogramu.

D. /Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů

Příští KD se uskuteční dne **8. dubna 2019 v 14:00 hod**

Zapsal: APIS. s r.o. TDS.