

Zápis č. **29** z kontrolního dne stavby  
„III/3275 Starý Kolín, oprava mostu ev.č.3275-2  
**přes potok Klejnarku u Starého Kolína“**

konaného dne 30. dubna 2019

přítomní : viz listina přítomných

**A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu**

Na základě požadavku investora i TDI bude požadováno provedení zátěžové zkoušky mostního objektu a to statickými zkouškami.

Vzhledem k nutné přípravě a to se strany jak projektanta tak zhotovitele nutno počítat s prodloužením dokončení stavby o min 14 – 20 dní.

Náklady na zátěžovou zkoušku budou hrazeny zhotovitelem.

.

**B. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby**

Stavba provedla pokládku litého asfaltu jako ochranu izolace včetně odtokového žlábků. Je započato s montáží římsy.

Na levobřežním předpolí se provádí navážení podloží pro napojení na komunikaci. Starosta obce Starý Kolín požaduje, aby v minimálně **dvoudenním předstihu** stavba oznámila na Obecní úřad zahájení prací na úpravách ulice Na Pískách.

Dokončení podlití ložiskové spáry bude provedeno při lepších klimatických podmínkách. Předpokládá se 1 – 2 května 2019.

**C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby**

**1/29** – stavba sdělí termín zátěžové zkoušky

**Termín : 6. května 2019**

**D. /Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů**

Příští KD se uskuteční dne **6. května 2019 v 14:00 hod**

Zapsal : APIS. s r.o. TDS Ing Jan Pavlita tel. 602 450 971