

## **„III/3275 Starý Kolín“**

### **Zápis z kontrolního dne č.5 stavby ze dne 27.10. 2020**

#### **1.Stručný popis provedených prací za poslední období**

##### **SO 102 (chodníky)**

- probíhá realizace pravostranného chodníku až k bytovým domům, hotové obrubníky a konstrukční vrstvy, cca k objektu č.p. 57 je položena a zapískována zámková dlažba
- pokračují práce na levostranném chodníku ve směru z centra obce, kdy byl vybudován zastávkový záliv a pokračuje demontáž původní zámkové dlažby a obrub s odvozem

##### **SO 320 (dešťová kanalizace)**

- dokončuje se úsek mezi Š 8 a 9, kde se dodělávají chybějící boční uliční vpusti

Při pokračování prací na SO 320 dešťová kanalizace dojde k omezení provozu po ulici Kolínská směr do centra obce, zhotovitel zajistil zachování dopravní trasy po odbočení do ulice B. Němcové směr vlakové nádraží St. Kolín, dále do centra obce.

Deponie materiálů se zařízením staveniště je funkční, oplocená, uzamykatelná dle předchozích dohod.

#### **2.Výhled prací na nejbližší období (14 dní)**

Pokračování 2.etapy prací - SO 102 chodníky – levá strana demontáž stávající zámkové dlažby a obrubníků, směr vodoteč Klejnarka, pokračování prací na SO 401 veřejné osvětlení - kabeláž, základy stožárů, dále pokračování prací na SO 320 dešťová kanalizace úsek Š 8 a 9 – dokončení uličních vpustí, směr centrum obce, zemní práce u výustního objektu do vodoteče |Klejnarka

#### **3. Všeobecné**

TePř + KZP – všechny předány, zkontrolovány a odsouhlasení zápisem do SD. Projektant předal RDS - SO 320 k připomínkování, bez připomínek, možno vytisknout.

***Kontrolní den č. 6 proběhne v úterý 10.11.2020 od 9:00hod v prostoru staveniště v obci Starý Kolín – sraz u zařízení staveniště. Bude rozeslána pozvánka.***

Zapsal: TDI Miloš Bělík