

„III/3275 Starý Kolín“

Zápis z kontrolního dne č.6 stavby ze dne 10.11. 2020

1. Stručný popis provedených prací za poslední období

SO 102 (chodníky)

- probíhá realizace pravostranného chodníku až k bytovým domům č.p. 304, 305, 306, hotové obrubníky a konstrukční vrstvy, pokračuje výkop až k odbočce do ulice B. Němcové, cca k objektu č.p. 57 je položena a zapískována zámková dlažba
- pokračují práce na levostranném chodníku ve směru z centra obce, kdy byl vybudován zastávkový záliv a pokračuje demontáž původní zámkové dlažby a obrub s odvozem, od zastávkového zálivu před bytovým domem č.p. 347 - 8 probíhá výstavba nového chodníku – konstrukční vrstvy, obruby, zámková dlažba směr z centra cca k ulici Nová

SO 320 (dešťová kanalizace)

- dokončují se uliční vpusti za Š9 směr centrum

2. Výhled prací na nejbližší období (14 dní)

Pokračování 2. etapy prací - SO 102 chodníky – levá strana demontáž stávající zámkové dlažby a obrubníků, výstavba nového chodníku směr z centra obce, pokračování prací na SO 401 veřejné osvětlení - kabeláž, základy stožárů, dále pokračování prací na SO 320 dešťová kanalizace úsek za Š 9 – dokončení uličních vpustí směr centrum obce, zemní práce u výustního objektu do vodoteče Klejnarka

3. Všeobecné

TePř + KZP – všechny předány, zkontrolovány a odsouhlasení zápisem do SD. Projektant předal RDS - SO 320 k připomínkování, bez připomínek, možno vytisknout.

Společnost Cetin požaduje nechat prostor pro pokládku svých sítí v období 1.-15.4.2021, projektanti Cetin, Bohemiatel s.r.o. si do konce 11/2020 upřesní polohu trasy sítí.

Zhotovitel žádá investora o souhlas s jednotnou povrchovou úpravou zastávek v obci – 1. u obchodu, 2. před bytovým domem č.p. 347-8 – žulové kostky do betonu z důvodů návaznosti na historické centrum.

Kontrolní den č. 7 proběhne v úterý 24.11.2020 od 9:00hod v prostoru staveniště v obci Starý Kolín – sraz u zařízení staveniště. Bude rozeslána pozvánka.

Zapsal: TDI Miloš Bělík