

„III/3275 Starý Kolín“

Zápis z kontrolního dne č.7 stavby ze dne 13.04. 2021

1. Stručný popis provedených prací za poslední období

Dokončení chodníků na obou stranách komunikace ulice Kolínská z centra směr vodoteč Klejnarka, probíhá montáž VO podél zástavby, odtěžení a odvoz původních konstrukčních vrstev vozovky do úrovně -50 cm v úseku Š1 až Š 5 směr centrum obce.

2. Výhled prací na nejbližší období (14 dní)

V úseku viz výše provedení nových konstrukčních vrstev vč. asfaltu.

3. Všeobecné

TePř + KZP – všechny předány, zkontrolovány a odsouhlasení zápisem do SD. Projektant předal RDS - SO 320 k připomínkování, bez připomínek, možno vytisknout.

Společnost Cetin požaduje nechat prostor pro pokládku svých sítí v období 1.-15.4.2021, projektanti Cetin, Bohemiatel s.r.o. si do konce 11/2020 upřesní polohu trasy sítí.

Investor (obec Starý Kolín) má požadavek na jednotnou povrchovou úpravou zastávek v obci – 1. u obchodu, 2. před bytovým domem č.p. 347-8 – žulové kostky do betonu z důvodů návaznosti na historické centrum.

Prověřit, zda ve Stavebním povolení není kontrola dotčených orgánů státní správy na stavbě – Stavební úřad, Archeologové apod.

Kontrolní den č. 8 proběhne v úterý 27.04.2021 od 9:00hod v prostoru staveniště v obci Starý Kolín – sraz u zařízení staveniště. Bude rozeslána pozvánka.

Zapsal: TDI Miloš Bělík
771 137 357