

„III/3275 Starý Kolín“

Zápis z kontrolního dne č.2 stavby ze dne 15.9. 2020

1.Stručný popis provedených prací za poslední období

Probíhá realizace objektů **SO 102** (chodníky) pravostranný chodník od ulice Za Poštou po ulici Kolínská směrem k vodoteči Klejnarka, levá strana končí u ulice Josefa Javůrka. Došlo k sejmutí konstrukčních vrstev a pokládá se PVC drenáž do geotextilie v úseku o délce cca 100 m včetně pokládky silničních obrubníků na zhutněný podklad do betonu, investor žádá o zachování krajní řady stávající povrchové úpravy komunikace (dlažební kostky) pro její funkčnost.

Dále se realizuje **SO 320** (dešťová kanalizace) od výustního objektu do vodoteče Klejnarka mezi šachtami Š2 – Š3 směrem do centra obce. Bylo provedeno kompletní dopravní značení v obci a vyznačena objízdná trasa ze silnice č. I/38 obchvat Kolína, kdy investor prosí o jeho stálou průběžnou kontrolu funkčnosti. U paty svahu mezi Š1-Š2 na levé straně bylo dokončeno betonové oplocení soukromé parcely a odvodňovací žlab se zaústěním do šterkového ohraničeného zasakovacího pole u břehu vodoteče, toto patří k nedodělkům opravy mostu přes vodoteč Klejnarka.

Deponie materiálů se zařízením staveniště je funkční, oplocená, uzamykatelná dle předchozích dohod.

2.Výhled prací na nejbližší období (7 dní)

Pokračování SO 102 chodníky s montáží obrubníků na trase směr vodoteč Klejnarka, zahájení prací na SO 401 veřejné osvětlení - kabeláž, dále pokračování prací na SO 320 dešťová kanalizace úsek Š3 - Š4 - Š5.

3. Všeobecné

TePř + KZP – všechny předány, budou zkontrolovány a v případě odsouhlasení schváleny zápisem do SD. Projektant předal RDS - SO 320 k připomínkování.

Kontrolní den č. 3 proběhne v úterý 29.9.2020 od 9:00hod v prostoru staveniště v obci Starý Kolín – sraz u zařízení staveniště. Bude rozeslána pozvánka.

Zapsal: TDI Miloš Bělík